



**Cuenta Pública 2021**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0092

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	04	01	02	01	26	01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LEDS 200 WATTS, EN AV. XOLALTENCO, ENTRE CALLE OCOYOCOC Y AV. DEL PANTEON CABECERA MUNICIPAL, TEPETLAOXTOC	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	629,712.74			628,843.81			100%
02	02	01	01	04	01	26	01	CONSTRUCCION DE OFICINA, ARMERIA Y GALERAS DEL MODULO DE MANDO C3. CABECERA MUNICIPAL, TEPETLAOXTOC.	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,805,987.23			2,804,151.58			100%
02	02	01	01	04	01	26	01	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS Y OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL. CABECERA MUNICIPAL, TEPETLAOXTOC	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,284,603.70			1,279,918.72			100%
02	02	01	01	04	01	26	01	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL, LADO ORIENTE DEL TERRENO DEL PANTEON COMUNITARIO. LA CONCEPCIÓN JOLALPAN, TEPETLAOXTOC.	LA CONCEPCION JOLALPAN	5000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,119,437.78			2,116,862.53			100%
02	02	01	01	02	01	26	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE TEJOCOTE, ENTRE CALLE ATLAUTENCO Y AV CUAUHTÉMOC, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLAOXTOC	CABECERA MUNICIPAL	5000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,142,941.78			1,142,939.43			100%
02	02	01	01	02	01	26	01	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DEL PANTEON, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+430. SAN PABLO JOLALPAN, TEPETLAOXTOC.	SAN PABLO JOLALPAN	5000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,934,359.64			2,921,816.54			100%
02	02	01	01	02	01	26	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE POTRERO, ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y LOS CASTILLO. BARRIO SAN VICENTE, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLAOXTOC	CABECERA MUNICIPAL	5000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,928,994.16			1,928,924.27			100%
02	01	03	01	01	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA COLUMNA Y DEPORTIVO	BARRIO LA COLUMNA CABECERA MUNICIPAL	5000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,061,366.39			1,056,903.48			100%
02	02	03	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA DE PVC, TERCERA ETAPA.	COLONIA EL GAVILAN	2000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,746,829.78			1,743,986.51			100%
02	01	03	01	01	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROGRESO	SANTO TOMAS APIPILHUASCO	2000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	319,989.86			319,897.49			100%
02	01	03	01	01	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLEJÓN GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE MOXALA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	SANTO TOMAS APIPILHUASCO	5000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	316,884.90			316,485.03			100%

02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROL. 18 DE MARZO.	SANTO TOMAS APIPIHUASCO	5000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	346,583.37			346,550.60			100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	COLONIA HUERTA PADILLA	2500	CONTRATO		BAJA			-			
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO CHIAUTZINGO	5000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,745,988.53			2,744,369.74			100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE POTRERO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	BARRIO SAN VICENTE CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	160,000.00			-			100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN SANTÍSIMA	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	263,616.69			262,636.97			100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE POTRERO, ENTRE CALLE EL PANTEON Y CALLE OLOTE	SAN PABLO JOLALPAN	5000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	407,315.73			405,663.61			100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MAIZ.	BARRIO LA ERA, CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO		BAJA			-			
02	01	02	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EL PANTEON Y CALLE OLOTE	SAN PABLO JOLALPAN	5000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	411,957.08			410,650.46			100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE AMPLIACION AZTECAS	SAN PABLO JOLALPAN	5000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	327,825.06			326,303.13			100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACABADO CON PIEDRA LAMINADA DE LA AV. DEL TRABAJO 2DA. ETAPA	SANTO TOMAS APIPIHUASCO	5000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	4,000,000.00			3,999,991.60			100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE CALLE TEXCACHICA 1ERA. ETAPA	BARRIO SAN VICENTE CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,852,095.32			1,852,003.10			100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE AMORES DEL CAD. 0+000 AL 0+199	BARRIO LA SANTISIMA CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,670,000.00			1,669,847.98			100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LA NORIA ENTRE CALLE 5 DE ENERO Y EMPACADORA.	LA CONCEPCION JOLALPAN	5000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,000,000.00			1,498,988.57			100%
02	05	02	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y NÚCLEO SANITARIO DEL CBT	SAN BERNARDO TLALMIMILOPAN	5000	CONTRATO		BAJA			-			
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LOS MORALES DE CALLE NIÑO PERDIDO A CALLE TEPETITLAN.	SAN PABLO JOLALPAN	5000	CONTRATO		BAJA			-			
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE CALLE EL PANTEON DEL CAD. 0+ 430 AL 0+ 644	SAN PABLO JOLALPAN	5000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,584,166.25			1,583,791.84			100%

02	01	03	01	02	01	11	01	01	ESTABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BORDO DEL RIO PAPANOTLA	PARAJE EL GAVILAN, CABECERA MUNICIPAL	2500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,950,000.00			1,948,334.55		100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	CONSTRUCCION DE HERRERÍA Y CANCELERÍA PARA EL CENTRO COMUNITARIO	COLONIA LA LOMA	2500	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	101,000.00			99,580.58		100%
02	02	01	01	01	02	15	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACABADO CON PIEDRA LAMINADA DE LA AV. DEL TRABAJO 2DA. ETAPA	SANTO TOMAS APIPILHUASCO	5000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	BAJA			-		
02	02	01	01	02	01	11	01	01	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BUENAVISTA	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	300,000.00			296,721.75		100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LA ASUNCIÓN	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	300,000.00			299,802.67		100%
02	01	03	01	01	01	15	01	01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CDA. CANTERIA	SAN JUAN TOTOLAPAN	5000	CONTRATO		BAJA			-		
02	02	01	01	04	01	15	01	01	IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO		BAJA			-		
02	02	01	01	04	01	11	01	01	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	650,000.00			645,834.84		100%
02	04	01	01	01	01	15	01	01	CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	300,000.00			299,391.87		100%
02	05	01	01	01	06	11	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	5000	CONTRATO		BAJA			-		
02	01	03	01	01	01	15	01	02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE CALLE ORIZABA AV. 5 DE ENERO	LOS REYES NOPALA	5000	CONTRATO		BAJA			-		
02	02	01	01	02	01	15	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN CALLE LA LOMA	SAN JUAN TOTOLAPAN	5000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	750,000.00			745,932.00		100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN	LOS REYES NOPALA	5000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	150,000.00			147,039.49		100%
02	01	03	01	01	01	11	01	03	CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA AGUA PLUVIAL EN CALLE ORIZABA	LA CONCEPCION JOLALPA	5000	CONTRATO		BAJA			-		
02	02	01	01	02	03	15	01	02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BANQUETAS PARA LA CALLE 5 DE ENERO	LA CONCEPCION JOLALPAN	5000	CONTRATO		BAJA			-		
02	02	01	01	02	01	15	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SAN JUAN TOTOLAPAN	5000	CONTRATO		BAJA			-		
02	02	03	01	02	01	11	01	03	COSNTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PANTEÓN	SAN PABLO JOLALAPAN	5000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	460,687.60			369,896.89		100%
01	03	03	01	01	01	25	02	17	RESTAURACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL INMUEBLE CONOCIDO COMO EREMITORIO "FRAY DOMINGO DE BETANZOS"	CABECERA MUNICIPAL	32564	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,445,664.26			1,424,020.47		100%

02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TRAMO UNO, DE CALLE LA COLUMNA ENTRE CALLE LA BRECHA Y CALLE ACOLCO, Y TRAMO DOS DE CALLE ACOLCO A CALLE DEL PANTEÓN	BARRIO LA ERA, CABECERA MUNICIPAL	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,241,483.97			1,241,204.15			100%	
02	02	01	01	04	01	11	01	1	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES 1RA ETAPA	SAN PABLO JOLALPAN	100	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	498,000.00			497,624.86			100%	
													TOTALES	40,207,491.82			39,376,911.11				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ  
PRESIDENTE



LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE  
TESORERO



ING. EDUARDO ESCALANTE GIENGER  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

